

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENÓPOLIS**  
ESTADO DE MINAS GERAIS

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

[ X ] GLOBAL

[ ] INDIVIDUAL

AGENTE FINANCEIRO: MINISTÉRIO DAS CIDADES  
AGENTE PROMOTOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
TIPO DE SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO  
LOCALIZAÇÃO: RUAS DO DISTRITO DE CURIMATAÍ - BUENÓPOLIS/MG.

VALOR DO REPASSE: **R\$ 493.100,00**  
VALOR DA CONTRAPARTIDA: **R\$ 2.520,17**  
VALOR TOTAL DA OBRA: **R\$ 495.620,17**  
INÍCIO DA OBRA: APÓS LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	PESO %	Vr. OBRAS R\$	MÊS 01			MÊS 02			MÊS 03			MÊS 04			MÊS 05			MÊS 06		
				CONCED.	PROPON.	%	CONCED.	PROPON.	%	CONCED.	PROPON.	%	CONCED.	PROPON.	%	CONCED.	PROPON.	%	CONCED.	PROPON.	%
01.00.00	Serviços Preliminares	0,195	964,25	959,35	4,90	100,00															
02.00.00	RUA DO CRISTO	9,52	47.197,12	46.957,13	239,99	100,00															
03.00.00	RUA PRAÇA DA MATRIZ	20,17	99.968,31	39.783,99	203,33	40,00	59.675,99	305,00	60,00												
04.00.00	RUA FREI HENRIQUE CHILLE	12,84	63.651,43				25.331,11	129,46	40,00	37.996,66	194,20	60,00									
05.00.00	RUA DIVINO ESPIRITO SANTO	56,32	279.109,84							55.538,12	283,85	20,00	83.307,18	425,77	30,00	83.307,18	425,77	30,00	55.538,12	283,85	20,00
06.00.00	SINALIZAÇÃO	0,95	4.729,22																4.705,17	24,05	100,00
<b>TOTAL SIMPLES</b>		100,00	495.620,17	87.700,47	448,23	17,79	85.007,10	434,46	17,24	93.534,78	478,04	18,97	83.307,18	425,77	16,89	83.307,18	425,77	16,89	60.243,29	307,90	12,22
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		100,00		87.700,47	448,23	17,79	172.707,57	882,69	35,02	266.242,35	1.360,73	53,99	349.549,53	1.786,50	70,89	432.856,71	2.212,27	87,78	493.100,00	2.520,17	100,00

Buenópolis/MG, 22 DE AGOSTO DE 2018

2.520,17  
493.100,00                      493100    2520,17    0,00511087

**CONTRATO DE REPASSE: 850693/2017/MCIDADES/CAIXA**

**ENGENHEIRO CIVIL:** ARTHUR RODRIGUES MAGALHÃES SOUZA CREA - 210854/D

**PREFEITURA MUNICIPAL:** Prefeito Célio Santana

| | | | | | |